



# कालिका नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसप्लास, चितवन  
बागमती प्रदेश, नेपाल



मिति:- २०७८/११/१०

श्री Prasamsha Construction  
Bharatpur-12, Chitwan

विषय :- सम्पर्कमा आउने बारे ।

प्रस्तुत बिषयमा यस कार्यालय र त्यस निर्माण फर्म/कम्पनी बीच तपसिल बमोजिम विवरण भएको योजना कार्यान्वयनको लागि सम्झौता भई निर्माण कार्य अघि बढिरहेकोमा अनुगमन गर्दा सम्झौतामा उल्लेखित हद म्याद भित्र योजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको नपाइएको र कार्य सम्पन्न गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको नदेखिएकोले यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र प्रगति विवरण सहित यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ । अन्यथा यस कार्यालय संग भएको सम्झौता एवं प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

## तपसिल:-

- योजनाको नाम:- Gaduwa Chowk-Triveni chowk, Road near Naba Milijuli Dairy, 1 no road B.P. Chowk Dekhi uttar Road Maintainance
- ठेक्का नं:- 034/WORKS/NCB/KM/077/078
- सम्झौता मिति:- २०७८-०२-२३
- सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति :- २०७८-०७-२२

(खुम नारायण श्रेष्ठ)  
नगर प्रमुख